



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)			
1	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES HUAJAGUI COLLAÑA - HUANUCOLLO CARANCAS, GUITARRANI COLLANA - IRPA CIRCAYA CARANCAS - ANCACOLLO, CARANCAS DEL DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO	RES-PROC-1-2020-MPCH/CE-1	S/1,837,731.28	S/1,525,316.96	PERIODICO	Concluido	29/10/2020	28/01/2021	Oct-20	45,804.07	2.49%	2.49%			
									Nov-20	499,349.79	27.17%	29.66%			
									Dic-20	891,656.77	48.52%	78.18%			
									Ene-21	88,506.31	4.82%	83.00%			
							S/275,659.69	RUTINARIO	Activo	01/02/2021	31/12/2021	Feb-21	22,400.96	1.22%	84.22%
									Mar-21	23,338.62	1.27%	85.49%			
									Abr-21	23,022.08	1.25%	86.74%			
									May-21		0.00%	86.74%			
									Jun-21	-	0.00%	86.74%			
									Jul-21	-	0.00%	86.74%			
									Ago-21	-	0.00%	86.74%			
									Set-21	-	0.00%	86.74%			
									Oct-21	-	0.00%	86.74%			
			Nov-21	-	0.00%	86.74%									
			Dic-21	-	0.00%	86.74%									
2	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LO CAMINOS VECINALES ISCUANI-COLLINI LAMPA PUTUMA Y DV. LAMPA GRANDE - CHALLACOLLO, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-6-2020-MPCH-J-1	S/1,281,979.52	S/1,064,043.00	PERIODICO	Concluido	14/11/2020	29/03/2021	Nov-20	218,782.75	17.07%	17.07%			
									Dic-20	60,982.81	4.76%	21.82%			
									Mar-21	784,277.44	61.18%	83.00%			
							S/192,296.93	RUTINARIO	Activo	01/04/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	-	0.00%	83.00%			
									Abr-21	22,764.03	1.78%	84.78%			
									May-21		0.00%	84.78%			
									Jun-21		0.00%	84.78%			
									Jul-21		0.00%	84.78%			
									Ago-21		0.00%	84.78%			
									Set-21		0.00%	84.78%			
									Oct-21		0.00%	84.78%			
			Nov-21		0.00%	84.78%									
			Dic-21		0.00%	84.78%									



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)
3	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES CARANCAS HUANUCOLLO - IEP SANTA CRUZ AYRIHUAS - KUNAGUIRI DEL DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO	RES-PROC-12-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,275,160.48	S/1,058,383.20	PERIODICO	Concluido	21/10/2020	16/12/2020	Oct-20	187,961.63	14.74%	14.74%
									Nov-20	799,487.38	62.70%	77.44%
									Dic-20	70,934.20	5.56%	83.00%
				S/191,274.07	RUTINARIO	Activo	22/12/2020	31/12/2021	Dic-20	4,063.24	0.32%	83.32%
									Ene-21	9,397.29	0.74%	84.06%
									Feb-21	8,293.47	0.65%	84.71%
									Mar-21	8,201.91	0.64%	85.35%
									Abr-21	8,263.62	0.65%	86.00%
									May-21		0.00%	86.00%
									Jun-21		0.00%	86.00%
									Jul-21		0.00%	86.00%
									Ago-21		0.00%	86.00%
4	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: HUACASUMA - VILACHAVE I, YOHOROCO - SECTOR VILCANQUI DEL DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-31-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,909,331.20	S/1,584,744.90	PERIODICO	Concluido	03/12/2020	27/01/2021	Dic-20	1,339,929.93	70.18%	70.18%
									Ene-20	244,814.89	12.82%	83.00%
											0.00%	83.00%
				S/286,399.68	RUTINARIO	Activo	01/02/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	23,866.65	1.25%	84.25%
									Mar-21	23,866.65	1.25%	85.50%
									Abr-21	23,866.65	1.25%	86.75%
									May-21		0.00%	86.75%
									Jun-21		0.00%	86.75%
									Jul-21		0.00%	86.75%
									Ago-21		0.00%	86.75%
									Set-21		0.00%	86.75%
			Oct-21		0.00%	86.75%						
			Nov-21		0.00%	86.75%						
			Dic-21		0.00%	86.75%						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)
5	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES; DV PUCARA SULLICANI - EMPALME PANAMERICANA Y CUTINI CAPILLA - CASIMUYO - SIVICANI - QUERUMA- EMPJULI SORAPA DEL DISTRITO JULI, PROVINCIA CHUCUITO	RES-PROC-32-2020-MPCH-J/CS-1	S/1,738,855.20	S/1,443,249.82	PERIODICO	Concluido	18/11/2020	13/05/2020	Nov-20	208,521.99	11.99%	11.99%
									Dic-20	385,198.21	22.15%	34.14%
									Abr-21	849,529.62	48.86%	83.00%
											0.00%	83.00%
									0.00%	83.00%		
				S/260,828.28	RUTINARIO	Activo	14/05/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%
									Mar-21	-	0.00%	83.00%
									Abr-21		0.00%	83.00%
									May-21		0.00%	83.00%
									Jun-21		0.00%	83.00%
									Jul-21		0.00%	83.00%
									Ago-21		0.00%	83.00%
									Set-21		0.00%	83.00%
			Oct-21				0.00%	83.00%				
			Nov-21		0.00%	83.00%						
			Dic-21		0.00%	83.00%						
6	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES SICUYANI - SAN JUAN DE ARACACHI- STA CRUZ AYRIGUAS MAYCOPHUJO - TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-33-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,745,676.64	S/1,448,911.61	PERIODICO	Concluido	04/12/2020	10/04/2021	Dic-20	453,538.34	25.98%	25.98%
									Mar-21	768,432.86	44.02%	70.00%
									Abr-21	226,940.41	13.00%	83.00%
				S/261,851.50	RUTINARIO	Activo	24/04/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%
									Mar-21	-	0.00%	83.00%
									Abr-21		0.00%	83.00%
									May-21		0.00%	83.00%
									Jun-21		0.00%	83.00%
									Jul-21		0.00%	83.00%
									Ago-21		0.00%	83.00%
									Set-21		0.00%	83.00%
									Oct-21		0.00%	83.00%
									Nov-21		0.00%	83.00%
			Dic-21		0.00%	83.00%						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)			
7	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES; PISACOMA - BAJO CHAMBALAYA, DV. PISACOMA-BAJO VILCALLAMAS, DEL DISTRITO DE PISACOMA. PROVINCIA CHUCUITO	RES-PROC-34-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,909,331.20	S/1,584,744.90	PERIODICO	Concluido	27/11/2020	30/03/2021	Nov-20	163,086.45	8.54%	8.54%			
									Dic-20	1,026,999.18	53.79%	62.33%			
									Mar-21	394,659.29	20.67%	83.00%			
							S/286,399.68	RUTINARIO	Activo	01/04/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	-	0.00%	83.00%			
									Abr-21	28,827.87	1.51%	84.51%			
									May-21		0.00%	84.51%			
									Jun-21		0.00%	84.51%			
									Jul-21		0.00%	84.51%			
									Ago-21		0.00%	84.51%			
									Set-21		0.00%	84.51%			
			Oct-21		0.00%	84.51%									
			Nov-21		0.00%	84.51%									
						Dic-21			0.00%	84.51%					
8	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: ZEPITA KOTAPATA JC MARIATEGUI – ANCOPUTO DV. JACHAPAMPA – MOLINO-ISANI – CANAHUAYTO- VILLA CHIMU DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-35-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,977,521.60	S/1,641,342.93	PERIODICO	Concluido	14/01/2020	18/03/2020	Nov-20	375,663.83	19.00%	19.00%			
									Dic-20	765,056.87	38.69%	57.68%			
									Mar-21	500,622.63	25.32%	83.00%			
							S/296,628.24	RUTINARIO	Activo	19/03/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	18,650.23	0.94%	83.94%			
									Abr-21	24,640.05	1.25%	85.19%			
									May-21		0.00%	85.19%			
									Jun-21		0.00%	85.19%			
									Jul-21		0.00%	85.19%			
									Ago-21		0.00%	85.19%			
									Set-21		0.00%	85.19%			
			Oct-21		0.00%	85.19%									
			Nov-21		0.00%	85.19%									
						Dic-21			0.00%	85.19%					



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)
9	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: MOLINO VILCALLAMA, INCA APACHETA, PASIRI, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-36-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,227,427.20	S/1,018,764.58	PERIODICO	Concluido	01/12/2020	24/03/2021	Dic-20	702,770.32	57.26%	57.26%
									Ene-21	-	0.00%	57.26%
									Mar-21	315,994.26	25.74%	83.00%
				S/184,114.08	RUTINARIO	Activo	01/04/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%
									Mar-21	-	0.00%	83.00%
									Abr-21	15,342.84	1.25%	84.25%
									May-21	-	0.00%	84.25%
									Jun-21	-	0.00%	84.25%
									Jul-21	-	0.00%	84.25%
									Ago-21	-	0.00%	84.25%
									Set-21	-	0.00%	84.25%
									Oct-21	-	0.00%	84.25%
			Nov-21	-	0.00%	84.25%						
			Dic-21	-	0.00%	84.25%						
10	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: DV QUILCA SAN MIGUEL – SORAPA Y CHALLAPAMPA-CHACHACUMANI, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-37-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,275,160.48	S/1,058,383.20	PERIODICO	Concluido	13/11/2020	19/03/2021	Nov-20	223,762.02	17.55%	17.55%
									Dic-20	517,025.74	40.55%	58.09%
									Mar-21	317,595.24	24.91%	83.00%
				S/191,274.07	RUTINARIO	Activo	20/03/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%
									Mar-21	6,375.80	0.50%	83.50%
									Abr-21	15,939.50	1.25%	84.75%
									May-21	-	0.00%	84.75%
									Jun-21	-	0.00%	84.75%
									Jul-21	-	0.00%	84.75%
									Ago-21	-	0.00%	84.75%
									Set-21	-	0.00%	84.75%
									Oct-21	-	0.00%	84.75%
			Nov-21	-	0.00%	84.75%						
			Dic-21	-	0.00%	84.75%						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)			
11	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: POMATA HUACANI, CRUCERO – TICARAYA-CHATUMA Y HUACURANI HUAPACA SANTIAGO DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-38-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,152,417.76	S/956,506.74	PERIODICO	Concluido	16/11/2020	08/01/2021	Nov-20	337,283.42	29.27%	29.27%			
									Dic-20	599,492.75	52.02%	81.29%			
									Ene-21	19,730.57	1.71%	83.00%			
							S/172,862.66	RUTINARIO	Activo	12/01/2021	31/12/2021	Ene-21	8,640.62	0.75%	83.75%
									Feb-21	17,281.32	1.50%	85.25%			
									Mar-21	12,952.76	1.12%	86.37%			
									Abr-21	8,226.64	0.71%	87.09%			
									May-21		0.00%	87.09%			
									Jun-21		0.00%	87.09%			
									Jul-21		0.00%	87.09%			
									Ago-21		0.00%	87.09%			
									Set-21		0.00%	87.09%			
			Oct-21		0.00%	87.09%									
			Nov-21		0.00%	87.09%									
			Dic-21		0.00%	87.09%									
12	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TARAPOTO-SICUYANI, QUILCA-TASAPA ALTOPAVITA, DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-39-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,861,597.92	S/1,545,126.27	PERIODICO	Concluido	05/11/2020	20/03/2021	Nov-20	296,183.87	15.91%	15.91%			
									Dic-20	954,888.21	51.29%	67.20%			
									Mar-21	294,054.19	15.80%	83.00%			
							S/279,239.69	RUTINARIO	Activo	22/03/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	9,002.49	0.48%	83.48%			
									Abr-21	29,450.67	1.58%	85.07%			
									May-21		0.00%	85.07%			
									Jun-21		0.00%	85.07%			
									Jul-21		0.00%	85.07%			
									Ago-21		0.00%	85.07%			
									Set-21		0.00%	85.07%			
			Oct-21		0.00%	85.07%									
			Nov-21		0.00%	85.07%									
			Dic-21		0.00%	85.07%									



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)			
13	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: KELLUYO TOTORUMA Y KELLUYO-KAPIA PUSUMA, DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-40-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,459,274.56	S/1,211,197.88	PERIODICO	Concluido	14/11/2020	05/04/2021	Nov-20	180,982.01	12.40%	12.40%			
									Dic-20	508,684.60	34.86%	47.26%			
									Mar-21	521,531.27	35.74%	83.00%			
							S/218,891.18	RUTINARIO	Activo	06/04/2021	31/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	-	0.00%	83.00%			
									Abr-21	12,987.21	0.89%	83.89%			
									May-21		0.00%	83.89%			
									Jun-21		0.00%	83.89%			
									Jul-21		0.00%	83.89%			
									Ago-21		0.00%	83.89%			
									Set-21		0.00%	83.89%			
									Oct-21		0.00%	83.89%			
			Nov-21		0.00%	83.89%									
			Dic-21		0.00%	83.89%									
14	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: PISACOMA – QUEÑUA APACHETA DEL DISTRITO DE PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-41-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,431,998.40	S/1,188,558.67	PERIODICO	Concluido	12/11/2020	05/05/2020	Nov-20	16,922.12	1.18%	1.18%			
									Dic-20	436,553.53	30.49%	31.67%			
											0.00%	31.67%			
							S/214,799.76	RUTINARIO	Activo	06/05/2021	31/12/2021	Ene-21		0.00%	31.67%
									Feb-21		0.00%	31.67%			
									Mar-21		0.00%	31.67%			
									Abr-21		0.00%	31.67%			
									May-21		0.00%	31.67%			
									Jun-21		0.00%	31.67%			
									Jul-21		0.00%	31.67%			
									Ago-21		0.00%	31.67%			
									Set-21		0.00%	31.67%			
									Oct-21		0.00%	31.67%			
			Nov-21		0.00%	31.67%									
			Dic-21		0.00%	31.67%									



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

FECHA: 19/05/2021

Item	NOMBRE DEL SERVICIO	PROCESO DE SELECCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/)	MONTO PERIODICO Y RUTINARIO	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	Mes de avance	Avance físico Mensual - Soles(s/)	Avance físico Mensual - Porcentual(%)	Avance físico Acumulado - Porcentual(%)			
15	MANT. PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES - PICHUPICHUNI AURINCOTA - LACALACA, DEL DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO	RES-PROC-42-2020-MPCHJ/CS-1	S/1,268,341.44	S/1,052,723.40	PERIODICO	Concluido	01/03/2021	30/05/2021	Mar-21	866,128.11	68.29%	68.29%			
									Abr-21	186,595.29	14.71%	83.00%			
									May-21		0.00%	83.00%			
							S/190,251.22	RUTINARIO	Activo	06/05/2021	29/12/2021	Ene-21	-	0.00%	83.00%
									Feb-21	-	0.00%	83.00%			
									Mar-21	-	0.00%	83.00%			
									Abr-21		0.00%	83.00%			
									May-21		0.00%	83.00%			
									Jun-21		0.00%	83.00%			
									Jul-21		0.00%	83.00%			
									Ago-21		0.00%	83.00%			
									Set-21		0.00%	83.00%			
									Oct-21		0.00%	83.00%			
			Nov-21		0.00%	83.00%									
						Dic-21		0.00%	83.00%						